

Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Цара Душана 6, 32000 Чачак

тел: 032/ 225- 015; 222 –375 тел/факс: 032/ 222 -375

[www.nadezdapetrovic.rs](http://www.nadezdapetrovic.rs) [galerynp@EUnet.rs](mailto:galerynp@EUnet.rs)

На основу члана 115. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ доноси,

## О Д Л У К У

### о измени уговора о јавној набавци

**Назив наручиоца:** Уметничка галерија „Надежда Петровић“

**Адреса наручиоца:** Цара Душана бр.6

**Интернет страница наручиоца:** [www.nadezdapetrovic.rs](http://www.nadezdapetrovic.rs)

**Врста предмета:** остали завршни грађевински радови

**За радове:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Санација објекта од влаге Галерије Рисим

**Назив и ознака из општег речника набавки:** ОРН: 45450000 – остали завршни грађевински радови

**Првобитна вредност уговора:** 5.799.266,00 динара без ПДВ-а

**Измењена вредност уговора након Анекса 1:** 5.244.080,00 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова – Санација објекта од влаге Галерије Рисим, ЈН БР.1, закључен је уговор о извођењу радова, (заводни/деловодни број код Инвеститора 13 од 10.05.2017. године и заводни/деловодни број код Извођача 53/17 од 10.05.2017. године) са групом понуђача: „Орнамент-инвестиџењеринг“ д.о.о. Београд. Поступак јавне набавке се спроводио у складу са Законом о јавним набавка („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 2. Уговора, дефинисан је начин измене уговора.

У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем вишкова и мањкова појединих позиција радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, одобрено је извођење вишкова радова по уговореним јединичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су и мањкови радова на појединим позицијама. Извођач је доставио табеларни преглед вишкова и мањкова изведених радова на предметном објекту по Уговору, са којим се уз образложење сагласио надзорни орган, и који преглед ће бити саставни део Анекса 1 уговора. На основу разлике између вишкова и мањкова радова, укупан износ уговорене цене радова се умањује за 555.186,00 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност изведених радова износи 5.799.266,00 динара без ПДВ-а.

Уговорену коначну вредност изведених радова, Извођач радова испоставиће Наручиоцу у окончаној ситуацији.

Објективни разлози за измену уговора предвиђени су чланом 42. став 3. тачка 1), 5) и 7) и чланом 70. Посебних узанси о грађењу као и чланом 15 и 20. Уговора о извођењу радова, а односе се на вишкове и мањкове.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса број 1 Уговора о извођењу радова на Санацији објекта од влаге галерије Рисим, ЈН број 1, (заводни/деловодни број код Инвеститора 13 од 10.05.2017. године и заводни/деловодни број код Извођача 53/17 од 10.05.2017. године)

Након доношења Одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће приступити закључењу анекса, који ће постати саставни део основног уговора.



инвеститор  
Милица Петронијевић